

常熟荣亿包装材料有限公司新建纸质滑托盘、纸板加工项目 竣工环境保护验收意见

2022 年 9 月 3 日，常熟荣亿包装材料有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号)的规定，组织公司有关人员、项目验收监测及报告表编制单位(江苏中之盛环境科技有限公司)的代表以及邀请的两位专家组成验收工作组(名单附后)，对公司新建纸质滑托盘、纸板加工项目的环境保护设施进行验收。验收工作组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)、竣工环境保护验收监测报告表、环境影响报告表及苏州市生态环境局批复(苏环建[2022]81 第 0017 号)的要求，开展了该项目的竣工环境保护验收工作，经现场踏勘、查阅资料和讨论，提出验收意见如下：

一、 工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：常熟市古里镇紫芙社区沪宜路 16 号

项目主要建设内容：本项目为新建项目，租赁常熟市白茆金属建材有限责任公司已建厂房面积 2000 平方米，购置相关生产设备（详见验收监测报告表），项目年产纸质滑托盘 1000 吨、纸板 2000 吨。

本项目员工人数 5 人，年工作 330 天，1 班制，10 小时/班，年工作 3300 小时。

(二) 建设过程及环保审批情况

常熟荣亿包装材料有限公司新建纸质滑托盘、纸板加工项目于 2021 年 12 月获得常熟市行政审批局备案证（常行审投备{2021}2269 号）；2021 年 12 月苏州常卫环保科技有限公司编制完成本项目环境影响报告表，并于 2022 年 1 月 12 日获得苏州市生态环境局批复（苏环建[2022]81 第 0017 号）。

本项目于 2022 年 2 月开工建设，2022 年 6 月竣工并调试。江苏中之盛环境科技有限公司于 2022 年 7 月 13~14 日、8 月 11~12 日（补测）对本项目进行现场验收监测，出具检测报告（编号：（2022）中之盛（委）字第（07005）、（08184）号），并于 2022 年月根据监

测结果编制完成《常熟荣亿包装材料有限公司新建纸质滑托盘、纸板加工项目竣工环境保护验收监测报告表》。

本项目在立项、建设、试运行、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

公司于 2022 年 8 月 31 日取得固定污染源排污登记回执(登记编号：91320581576733127W001P)。

(二) 投资情况

项目实际总投资为 300 万元，其中环保投资为 10 万元，占总投资的 3.3%。

(三) 验收范围

本次验收范围为“苏环建[2022]81 第 0017 号”批复对应的“新建纸质滑托盘、纸板加工项目”生产设备及公辅设施。项目年产纸质滑托盘 1000 吨、纸板 2000 吨。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评相比无变动。

三、环境保护设施落实情况

(一) 废水

本项目无生产废水排放。生活污水接管至村分散式污水处理装置处理后达标排放于白茆塘。已提供污水接管证明。

(二) 废气

本项目废气为粘合过程中使用水性胶会产生少量挥发性有机物，直接在车间内无组织排放。

(三) 噪声

本项目主要噪声源为一体化复合裁切生产线、裁剪机、空压机等设备运行时产生的机械噪声，降噪措施：合理布局，采用低噪声设备、隔声减振、绿化及距离衰减等。

(四) 固体废物

本项目产生的固废为一般固废与生活垃圾。

一般固废为废纸边角料、废包装材料外售给苏州丰航再生资源股份有限公司，已提供废品回收协议；生活垃圾委托常熟市古里公用事

业服务所清运处理，已提供垃圾有偿服务协议书。

另外，水性胶桶由生产厂家（桐乡市正嵘纺织助剂有限公司）回收，已提供空桶回收协议。

本项目已设置一般固废贮存场所 20m²。

（五）卫生防护距离设置

本项目以生产车间边界为起点设置 50 米卫生防护距离，目前在该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。

四、环境保护设施调试效果

江苏中之盛环境科技有限公司于 2022 年 7 月 13~14 日、8 月 11~12 日（补测）对本项目进行了验收监测，根据监测结果编制了项目竣工环境保护验收监测报告表。根据“验收监测报告表”，验收监测期间：

（一）工况

验收监测期间，公司生产设备、环保设施正常运行，塑料制品生产负荷达到设计产能的 75%以上，满足竣工验收监测工况条件的要求。

（二）废水处理设施效率

1套“分散式污水处理装置”对COD、SS、NH₃-N的平均去除率分别达到51.9%、47.2%、81.1%。

（三）污染物达标排放情况

1、废水

本项目生活污水排放水中 pH、COD、氨氮、SS 排放浓度达到江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）表 1 二级标准。

2、废气

厂界监控点非甲烷总烃排放浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准；厂房外监控点非甲烷总烃 1h 平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 2 标准。

2、噪声

本项目四周厂界昼间等效声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

3、固废

项目产生的各类固废均得到妥善处置，实现固废零排放。

五、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评及批复要求的污染防治措施，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为：“常熟荣亿包装材料有限公司模塑有限公司新建纸质滑托盘、纸板加工项目”竣工环保设施验收合格。

六、后续管理要求

1. 加强车间管理，尽可能减少废气无组织排放，避免对周边环境产生影响。

2. 做好各类固废产生、收集、暂存、处理处置工作及相应的台账管理工作，确保不造成二次污染。

3. 加强安全生产，确保环境安全。

七、验收人员信息

验收人员名单附后。

常熟荣亿包装材料有限公司

2022 年 9 月 3 日